

รายงานการปฏิบัติงานกองช่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	ต.ค.-มี.ค.	เม.ย.-ก.ย.	
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทางซอยบ้านนาย พิทักษ์ - ที่นายนายโฮม หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบอน	๑,๘๗๘,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐		/		/		
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างกำแพงกัน น้ำเซาะ บริเวณทตนายศักดิ์ดา หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่ามะตูม	๒๗๔,๖๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๖๐๐		/		/		
๓	โครงการติดตั้งถังแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ถังกรองน้ำ (กลุ่มบ้านนายสมพงษ์ ปรีชา เดช) หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบุหรี เหนือ	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			/		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) สายทางหมู่ ที่ ๙ บ้านเนินแสนสุข เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านสวน	๔๐๑,๘๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	/			/		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) สายทางวัด แน่นดีสันติธรรม หมู่ที่ ๒ บ้าน สวน (ช่วงที่ ๑)	๔๗๙,๒๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๒๐๐	/			/		

รายงานการปฏิบัติงานกองช่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	ต.ค.-มี.ค.	เม.ย.-ก.ย.	
๖	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทาง กลุ่มบ้านบุงสำโรง หมู่ที่ ๔ บ้าน ท่าแยก เชื่อม กลุ่มบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร	๔๗๒,๙๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๙๐๐	/			/		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง ฟาร์มกำนัน - กลุ่มบ้านนาล้อม (พื้นที่ส่วยที่เหลือต่อจากพื้นที่ คอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านโคก มะตูม	๔๒๕,๖๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๖๐๐	/			/		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้าน ช่างสาร - ป้ายาง หมู่ที่ ๕ บ้าน แก่งไทร	๔๔๑,๓๐๐	๔๔๑,๐๐๐	๓๐๐	/			/		
๙	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางคุ้ม บ้านโป่งดาวเรือง หมู่ที่ ๖ บ้าน คลองบุหรีเหนือ	๒๘๖,๑๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๑๐๐	/			/		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) สายทางเข้า กลุ่มบ้านโคกทรัพย์ - วัดโคก มะตูม หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่ามะตูม (ช่วงที่ ๑)	๔๖๑,๙๐๐	๔๖๑,๐๐๐	๙๐๐	/			/		

รายงานการปฏิบัติงานกองช่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	ต.ค.-มี.ค.	เม.ย.-ก.ย.	
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชมเปิล (กลุ่ม บ้านหนองอีลอม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหินเทิน	๗๗๕,๐๐๐	๖๑๘,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	/			/		
๑๒	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม ติดตั้งถังแชมเปิล (กลุ่มบ้านบึง สำโรง) หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแยก	๗๒๖,๓๐๐	๖๑๘,๐๐๐	๑๐๘,๓๐๐	/			/		
๑๓	โครงการขุดลอกคลองนาบริเวณ หลังโรงเรียนท่าแยก หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแยก	๑๓๔,๙๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๒,๙๐๐	/			/		